



Priština, 06. aprila 2020
Kod RUE-a: V_1243_2020

Odbor Regulatornog ureda za ene

Na osnovu:

- Člana 9. stav 1. tačka 1.7, člana 15. stav 1. tačka 1.15, člana 25, člana 26. stav 1. tačka 1.2 i člana
- 43. stav 1. Zakona o energetsom regulatoru (Br. 05/L-084),
- Člana 16. stav 5. Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta, odobreno dt. 11.11.2014 od strane odbora RUE,
- Odluka o izdavanju Konačnog odobrenja V_882_2017 od 09. februara 2017. za kompaniji „Eurokos JH“DOO. za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HE Restelica 3, u reci Restelica ZK Krusheve i Globocice, opština Dragaš, i
- Zahtjev za produženje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V_882_2017 od 09. februara 2017. Izmijenjen Odlukom V_1055_2018 za još jednu (1) godinu, za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HE Restelica 3, u reci Restelica ZK Krusheve i Globocice, sa instaliranim kapacitetom od 2.35 MW, opština Dragaš, dana 07.02.2020. br. prot. 084/20 kompaniji "Eurokos JH" DOO. sa adresom: st. "Migjeni" br. 23, 10000 Priština, Republika Kosovo i

na sednici održanoj 06. aprila 2020. godine, doneo sledeću:

ODLUKU

- I. USVAJA se** zahtev kompanije "Eurokos JH"DOO, **PRODUŽAVA se** rok važenja Konačnog odobrenja V_882_2017 od 9. februara 2017. godine Izmijenjeno Odlukom V_1055_2018 od 15. oktobra 2018. i Odlukom V_1115_2019 od 28. februara 2019. godine o nastavku izgradnje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz HE Restelica 3, u reci Restelica ZK Krusheve i Globocice, sa instaliranim kapacitetom od 2.35 MW, opština Dragaš, još jednu (1) godinu

Obrazloženje

- o RUE je dana 27.03.2015 primio od kompanije „Eurokos JH“ DOO, zahtev za dobijanje odobrenja za izgradnju proizvodnih kapaciteta iz hidroelektrane, u reci Restelica 3, ZK Krusheve i Globocice, sa instaliranim kapacitetom od 1.49 MW, opština Dragaša, Republika Kosovo



- Odbor RUE, nakon što je utvrdio da je podnosilac zahteva dokazao podobnost za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta od hidroelektrane, 28. januara 2016. godine doneo je Odluku o obaveštenju za preliminarno odobrenje br. V_768_2016 i uputio podnosioca predstavke da ispuni ostale zakonske zahtevano važećim zakonodavstvom na Kosovu
- RUE je dana 16.01.2016. od kompanije "Eurokos JH" DOO, dobio zahtev za preinačenje Odluke o obaveštenju o Preliminarnom odobrenju u KONAČNO odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HE Restelica 3, u reci Restelica ZK Krusheve i Globocice, sa instaliranim kapacitetom 1.49 MW, opština Dragaš, prilažući dokaze izdate od strane relevantnih organa za ispunjavanje svih ekoloških uslova, prava o korišćenju zemljišta, prava o korišćenju vode, građevinsku dozvolu i druge zakonske uslove vezane za prirodu projekta u skladu sa važećim zakonodavstvom
- Odbor RUE je 09. februara 2017. godine doneo Odluku o konačnom odobrenju V_882_2017 kompaniji "Eurokos JH" DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane u toku reke Restelica sa instaliranim kapacitetom 1.49 MW, ZK Krusheve i Globocice, opština Dragaš
- RUE je 27. septembra 2018. godine od kompanije „Eurokos JH“ DOO, prihvatio zahtev za izmenu konačnog odobrenja V_882_2017 od 09. februara 2017. godine za promenu / promenu instalacionog kapaciteta sa 1.06 MW na ukupni instalacioni kapacitet 1.49 MW za hidroelektrane HC Restelica 3 koja se gradi na katastarskoj parceli br. 1210-1 ZK Globocica, opština Dragaš.
 - Odbor RUE, 15 Oktobra 2018. godine, Odlukom V_1055_2018 o Modifikaciji Konačne Odluke o Ovlašćenju V_882_2017 od 09.02.2017 godine, odobren kompaniji „Eurokos JH“ SH.PK za Hidroelektranu HC Restelica 3 iz instalacionog kapaciteta 1,49 MV u ukupnom kapacitetu instalacije **2,35 MV** sa kadastarnom parcelom br. 1304 CZ Globokic prema Odluci br. 783/18 -SSP- 1090/2018 datuma 12.09.2018 za promenu odluke Vodne Dozovole sa Br. 1782 -2/11 - ZSP- 486/13 datuma 21.06.2013 za HC Restelica 3, od N = 1,49 MV do N = 2,35 MV na vodenom segmentu, od Kvote 1355,41 ml.m do Kvote 1251,0 m.l.m., izdato od Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranja (MSPP).
- RUE je 01.02.2019. Od kompanije "Eurokos JH" DOO primio zahtev za produženjem roka važenja Odluke o Konačnog odobrenju V_882_2017 od 09. februara 2017. za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta od strane HC hidroelektrane. HE Restelica 3, ZK Globocice sa instaliranim kapacitetom 2.35 MW, na još jednu (1) godinu, odnosno do 9. februara 2020. za finalizaciju projekta
 - Odbor RUE je na sastanku održanom 28 Februara 2019 godine, nakon razmotranja i procene zahteva i relevantnih dokaza, odobrio zahtev kompanije „Eurokos JH“ LLC,



odlukom V_1115_2019 odlučio da produži rok važenja Konačne Odluke o Ovlašćenju V_882_2017 od 09. Februara 2017 za još jednu (1) godinu, u skladu sa zakonskim odredbama Pravila o postupku autorizacije.

- RUE od 07.02.2020. godine od kompanije „Eurokos JH“ SH.PK, primio je zahtev za produženje roka važenja Konačne Odluke o Ovlašćenju V_882_2017 od 09.02.2017 godine za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta od strane hidroelektrane HC Brodi 1, ZK Brod sa instaliranim kapacitetom 2,35 MW, takođe za jednu (1) godinu, odnosno do 9. Februara 2021 godine za finalizaciju projekta.
- *Kompanija „Eurokos JH“ SH.PK je u svom zahtevu naglasila da: od dana prijema Konačne Odluke o Ovlašćenju odobrenje Odbora RUE, gde su do sada završeni radovi na otvaranju trase za polaganje cevovoda, cevovodi su postavljeni, građevinski radovi su završeni, zgrada hidroelektrane je u izgradnji, radovi na dalekovodu se završavaju i finalizira se prema saglasnosti za električnu energiju od KEDS, i iz ove situacije su osigurali da bude završen više od 90% terenskog rada.*
- *Kompanija "Eurokos JH" SH.PK je objasnila da je razlog za odlaganje roka za godinu dana u tome što se oni bave teškim terenom, gde postoje klizišta, neprikladno vreme za razvoj normalnog rada tokom zimskom i prolećnom periodu, gde je bilo potrebno pažljivo raditi, a ponekad i zaustaviti radove da bi se izbegle posledice, zbog specifičnosti terena i specifičnosti projekta, gde su bili primorani da budu oprezni pošto vrednost Projekta je velik i rizici su morali biti uzeti u obzir, a sve je to uzrokovalo odlaganja u završetku ovog projekta do sada, za šta su tražili produženje vremena za finalizaciju ovog projekta, iako do sada ove godine radovi će biti završeni i započeće tehnička ispitivanja.*
- *Stoga, na osnovu svega što je prethodno predstavljeno, kompanija „Eurokos JH“ LLC, zatražila je od Odbora RUE, na osnovu zakonskih odredbi Člana 16. st. 5 Pravilnika o postupku davanja ovlašćenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, kojima će biti dozvoljeno produženje roka važenja konačnog Ovlašćenja V_882_2017 od 09. Februara 2017 za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta iz hidroelektrane HC Restelica 3 i za jednu (1) godinu, pošto su kašnjenja za završetak projekta proizašla iz gore navedenih razloga, i unutra ovog roka će uložiti sve napore da finaliziraju projekat.*
- Odbor RUE-a, nakon analize zahteva kompanije „Eurokos JH“ DOO i priloženih dokaza za produženje roka važenja Konačnog odobrenja za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HC Restelica 3, na reci Restelica ZK Glibocica, sa instaliranim kapacitetom od 2.35 MW, opština Dragaš, ocenio ih je, i smatrao da zbog nastalih prepreka koje su van kontrole investitora i zbog složenosti izgradnje hidroelektrane, pri čemu su podneti dokazi o tome da u ovom periodu će se završiti projekat i na osnovu spisa predmeta, odlučio je da odobrava produženje roka važenja Konačnog



odobrenja br. V_882_2017 od 9. februara 2017. godine, za još jedan dodatni rok, na osnovu pravnih odredbi navedenih u uvodu ove odluke

- II. Odluka o izdavanju Konačnog odobrenja br. V_882_2017 od 29. februara 2017. godine, će važiti do 09 februara 2021. godine, prema izreci pod tačkom I. ove odluke, ako ne uspe da završi izgradnju novih proizvodnih postrojenja vodom, ili ako ne postupa u skladu sa važećim zakonodavstvom, odluka će biti ukinuta
- III. Odluka se izdaje i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.
- IV. Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora i biće objavljena na zvaničnoj internet stranici RUE-a.

Pravna pouka: Stranka nezadovoljna ovom Odlukom može pokrenuti upravni spor u nadležnom sudu u roku od trideset (30) dana od dana prijema Odluke ili datuma objavljivanja Odluke na internet stranici RUE-a, koje god da se dogodi poslednje.

Odbor RUE-a:

Arsim Janova, , v. d. predsedavajućeg

Besim Sejfijaj, član

Selman Hoti, član

Izet Rushiti, član

Odluka se dostavlja:

- Stranci,
- Opštini Dragaša,
- Generalnom sekretaru, MUP-a
- Arhivi RUE-a.